

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA

HOTĂRÂREA Nr.85

privind aprobarea devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor a centralizatorului situațiilor de lucrări și actualizarea valorii în Programul de investiții al obiectivului de investiții „Închidere groapă deșeuri menajere Orșova,, județul Mehedinți

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la nr.12130 din 21.12.2022, raportul compartimentului de resort din cadrul compartimentului de specialitate al Primarului înregistrat la nr.12131 din 21.12.2022 și avizul comisiei pentru activități economico financiare, administrație publică locală, juridică și de disciplină;

Văzând devizul general actualizat la finalizarea lucrărilor a centralizatorului situațiilor de lucrări conform Ordonanței Guvernului nr. 47/2022 și Ordonanței Guvernului nr.15/2021 al obiectivului de investiții Închidere groapă Deșeuri Menajere Orșova.

În baza prevederilor art.4 alin.(6) din Ordonanței Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, ale Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare, ale Ghidului de finanțare a Programului privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme, aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.233/2019 și ale art.129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit. a) și art.240 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat la finalizarea lucrărilor a centralizatorului situațiilor de lucrări al obiectivului de investiții „Închidere groapă deșeuri menajere Orșova,, județul Mehedinți, ce constituie anexa nr.1 la prezenta hotărâre, astfel:

- a) Total general actualizat: 2.902.129,02 lei cu TVA;
- b) C+M, actualizat: 2.783.144,46 lei cu TVA;

Art.2. Se aprobă actualizarea valorii totale în Programul de investiții al obiectivului de investiții „Închidere groapă deșeuri menajere Orșova,, județul Mehedinți, de la 2.540.570 lei cu TVA la 2.902.129,02 lei cu TVA, iar valoarea de 332.623,23 lei cu TVA va fi alocată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022-2023.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Orșova.






Adoptată astăzi 21.12.2022, în municipiul Orșova, județul Mehedinți

**PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
Virgil PANEK**



**CONTRASEMNEAZA,
Pt. SECRETAR GENERAL,
jr. Alina Maria ENEA**



Nr crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	
1	Adoptarea hotararii nr.85/21/12/2022 s-a facut cu majoritate simpla X absoluta calificata ²	21/12/2022	
2	Comunicarea catre primar ³⁾	22./12./2022	
3	Comunicarea catre prefectul judetului ³⁾	28./12./2022	
4	Aducerea la cunostinta publica ⁴⁾⁺⁵⁾	29./12./2022	
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual ⁴⁾⁺⁵⁾/...../2022	
6	Hotararea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , dupa caz	29./12./2022	



DEVIZ GENERAL actualizat la finalizarea lucrarilor
al obiectivului de investiții
INCHIDERE GROAPA DESEURI MENAJERE ORSOVA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1 Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.1 Studiu topografic	0,00	0,00	0,00
	3.1.1.2 Studiu geotehnic	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	40.700,00	7.733,00	48.433,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	40.700,00	7.733,00	48.433,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	41.500,00	3.325,00	44.825,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	17.500,00	3.325,00	20.825,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	16.500,00	3.135,00	19.635,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1.000,00	190,00	1.190,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	24.000,00	0,00	24.000,00
Total capitol 3		82.200,00	11.058,00	93.258,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2.338.776,86	444.367,60	2.783.144,46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		2.338.776,86	444.367,60	2.783.144,46
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	25.726,55	0,00	25.726,55
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	11.693,88	0,00	11.693,88
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2.338,78	0,00	2.338,78
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	11.693,88	0,00	11.693,88
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		25.726,55	0,00	25.726,55
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2.446.703,41	455.425,60	2.902.129,01
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		2.338.776,86	444.367,60	2.783.144,46

Data: August 2022

Beneficiar



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MUSCALU VIRGIL AUREL
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00022060
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.2; 3.1

Proiectant,



NEFIICIAR: MUNICIPIUL ORSOVA
 EXECUTANT: CLIDUNCON SRL

*Domeni de Munteanu E
 pe verificati situati
 de lucrari a apoi
 procedeti la consensu*

JUDETUL MEHEDINTI
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORȘOVA
 INTRARE NR. 10609
 IEȘIRE
 Ziua 07 Luna 11 Anul 2022

CENTRALIZATORUL
 SITUATIILOR DE LUCRARI IN LUNA AUGUST-2 2022

obiectiv: INCHIDERE GROAPA DESEURI MENAJERE ORSOVA

r. crt.	Denumire obiect	Valoare conform contract	Rest de realizat conform contract	Rest de realizat actualizat conform OG15/2021	NR	NCS	Valoarea actualizata= Vc-NR-NCS	Realizat anterior actualizat conform OG15	Realizat anterior conform contract	Realizat in luna	Valoare profit	Valoarea actualizata conform OG 47	Realizat cumulativ actualizat conform OG 15+OG47	Rest de realizat
1	283001 ZID DE BETON SI LUCRARI DE APARARE CONTRA ALUVIUNILOR	583068.10	583068.10	656021.58	134846.55	0.00	448221.55	535960.73	448221.55	0.00	0.00	0.00	535960.73	0.00
2	283002 CAMIN RECOLTARE LEVIGAT SI CONDUCTA ADUCTIUNE LEVIGAT	31599.81	31599.81	35553.58	0.00	0.00	31599.81	41749.67	31599.81	0.00	0.00	0.00	41749.67	0.00
3	283003 NIVELARE DEPOZIT	37255.67	19206.70	21609.84	0.00	0.00	37255.67	43424.86	37255.67	0.00	0.00	0.00	43424.86	0.00
4	283004 STRAT SUSTINERE	335787.57	168812.90	189934.77	0.00	0.00	335787.57	390010.27	335787.57	0.00	0.00	0.00	390010.27	0.00
5	283005 STRAT COLECTARE GAZE	136743.15	136743.15	153852.45	0.00	0.00	136743.15	159899.04	136743.15	0.00	0.00	0.00	159899.04	0.00
6	283006 IMPERMEABILIZARE GEOCOMPOZIT BENT	179385.47	179385.47	201830.18	0.00	0.00	179385.47	207908.18	179385.47	0.00	0.00	0.00	207908.18	0.00
7	283007 STRAT DRENAJ APA PLUVIALA	128871.82	128871.82	144996.26	0.00	0.00	128871.82	170373.48	128871.82	0.00	0.00	0.00	170373.48	0.00
8	283008 GEOTEXTIL IMPERMEABIL	87316.87	87316.87	98241.96	0.00	0.00	87316.87	101616.44	87316.87	0.00	0.00	0.00	101616.44	0.00
9	283009 STRAT DE RECULTIVARE	108044.07	108044.07	121562.54	0.00	0.00	108044.07	144865.49	108044.07	0.00	0.00	0.00	144865.49	0.00
10	283010 STRAT PAMANT VEGETAL	61600.94	61600.94	69308.45	0.00	0.00	61600.94	82594.54	61600.94	0.00	0.00	0.00	82594.54	0.00
11	283011 IMPREJMUIRE PLASA SARMA	46873.95	46873.95	52738.82	0.00	0.00	46873.95	62848.59	46873.95	0.00	0.00	0.00	62848.59	0.00
12	283012 RIGOLE DALATE	100451.44	100451.44	113019.92	89502.83	0.00	10948.61	14679.90	10948.61	0.00	0.00	0.00	14679.90	0.00
13	283013 FORAJE CONTROL HIDROCHIMIC	32104.44	32104.44	36121.35	0.00	0.00	32104.44	42416.39	32104.44	0.00	0.00	0.00	42416.39	0.00
14	283014 TUBURI ELIMINARE GAZE	19563.06	19563.06	22010.79	0.00	0.00	19563.06	25846.71	19563.06	0.00	0.00	0.00	25846.71	0.00
15	283015 BORNARE TOPOGRAFICA	2709.21	2709.21	3048.19	0.00	0.00	2709.21	3632.51	2709.21	0.00	0.00	0.00	3632.51	0.00
16	283016 ECOLOGIZARE MANUALA	7807.38	7807.38	8784.24	0.00	0.00	7807.38	10315.11	7807.38	0.00	0.00	0.00	10315.11	0.00
17	283NC2 NCS ZID SPRIJIN	0.00	0.00	0.00	0.00	212032.67	212032.67	4778.09	3563.61	208469.06	9927.10	279515.32	284293.41	0.00
18	283NC1 NCS RIGOLE DE PAMANT INIERBATE	0.00	0.00	0.00	0.00	12187.91	12187.91	16341.55	12187.91	0.00	0.00	0.00	16341.55	0.00
TOTAL GENERAL		1899182.95	1714159.31	1928634.92	224349.38	224220.58	1899054.15	2059261.55	1690585.09	208469.06	9927.10	279515.32	2338776.86	0.00
TVA (19%)		360844.76	325690.27	366440.64	42626.38	42601.91	360820.29	391259.69	321211.17	39609.12	1886.15	53107.91	444367.60	0.00
TOTAL CU TVA		2260027.71	2039849.58	2295075.56	266975.76	266822.49	2259874.44	2450521.23	2011796.26	248078.18	11813.25	332623.23	2783144.47	0.00

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn / ICCdata referință] + (p+a)
 Vo = 208469.06 lei
 P = 9927.10 / 208469.06 = 0.047619
 ICCn = ICC iunie = 184.4
 ICCdata referință = ICC iulie 2020 = 135.8
 Va = 208469.06 x [(1-0.047619-0) x 184.4 / 135.8 + (0.047619+0)] = 152034.05 x (0.952381 x 1.35788 + 0.047619) = 152034.05 x 1.3408 = 279515.32 lei



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MUSCALU VIRGIL AUREL
 INC. MUSCALU-GIAGIM AUREL VIRGIL
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00022060
 DOMENII/SUBDOMENII:
 2.2; 3.1

[Handwritten signature]

EXECUTANT,
 CLIDUNCON SRL